



معاونت مهندسی و ساخت

پروژه های در دست اجرای اداره فنی و اجرایی

ردیف	عنوان پروژه	وضعیت پروژه در حال حاضر	پیشرفت فیزیکی (تاریخ تحویل برای پروژه های به اتمام رسیده)	سال شروع
۱	هنرستان هنرهای تجسمی پسران زنجان	به اتمام رسیده و مطالبات تسویه شده است.	۹۵/۰۲	۸۴
۲	اداره استاندارد ابهر		۹۴/۱۱	۹۰
۳	سالن ورزشی چند منظوره ۸۰۰ نفره سجاس		۹۸/۱۰	۸۵
۴	ساختمان اداری ثبت احوال شهر سجاس		۹۶/۰۶	۹۰
۵	اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان	پیشرفت فیزیکی صددرصد دارای مطالبات	۹۷/۰۹	۹۰
۶	مجتمع فرهنگی پارک بانوان زنجان		۹۴/۱۲	۹۰
۷	ساختمان فرمانداری ماهنشان (تعهد سفر)		۹۷/۰۹	۸۹
۸	ساختمان پزشکی قانونی استان زنجان		۹۹/۰۸	۸۹
۹	ساختمان تخریبی ثبت احوال زنجان	در حال اجرا	۴۳٪	۸۸
۱۰	ساختمان دیوان محاسبات استان		۱۶٪	۹۶
۱۱	کتابخانه درجه دو قیدار		۹۰٪	۹۳
۱۲	مجتمع فرهنگی و هنری شهر زرین آباد		۷۶٪	۹۰
۱۳	احداث کتابخانه عمومی آببر		۳۳٪	۸۹
۱۴	اداره کل دامپزشکی استان زنجان	در حال انجام مطالعات	۱۰٪	۹۹
۱۵	مطالعه و احداث کتابخانه مرکزی زنجان (تعهد سفر)	متوقف	۲۱٪	۸۴
۱۶	تهیه گزارش تصمیم به واگذاری برای احداث تالار شهر زنجان		۵٪	۸۴
۱۷	مطالعه و احداث هنرستان موسیقی زنجان		۴۵٪	۸۶
۱۸	مطالعه و احداث هنرستان هنرهای تجسمی دختران زنجان		۴۵٪	۸۶
۱۹	مطالعه و احداث کتابخانه تخریبی مدرس خرمدره (خیری)		مطالعه	۹۲
۲۰	احداث ساختمان فرمانداری سلطانیه		۴۵٪	۹۳

تعداد یافته	در حال ساخت	در دست مطالعه	در دست واگذاری	شروع نشده	اتمام مطالعات، عدم شروع	متوقف شده	جمع
۱	۱						۱
۱							۱
			۱				۱
	۱						۱
۴	۲	۱	۲			۲	۱۱
						۱	۱
۲	۱						۳
۱							۱
۸	۵	۱	۲	۱	۰	۳	۲۰



عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان حوزه اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیسات عمومی



عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان حوزه اجرای پروژه های ساختمانی و تأسیسات عمومی

